



Новгорода"										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  
Великого Новгорода ""Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода"  
на 2017 - 2023 годы  
2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1.	<b>Реализация подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Великого Новгорода"</b>			
1.1.	<b>Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода</b>			
1.1.1.	<b>Мероприятие 2. Строительство транспортной инфраструктуры к территориям, предусматривающим строительство стандартного жилья</b>			
1.1.1.1.	Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Веряжа (с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения)	2020	Мероприятие выполнено	
1.1.1.2.	Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Веряжа (с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) (вынос электрических сетей)	2020	Контракт на исполнении	Мероприятие выполнено в январе 2021 года

**Таблица 3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" за 1 полугодие 2020 года**

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей)		
			план	факт	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен							

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" на 2017 - 2023 годы" за 2020 год					
N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1	Годовой объем ввода жилья на территории Великого Новгорода (тыс. кв.м)	103,73	141,9	97,83	Уменьшение показателя произошло из-за того, что ООО "ИМСА" в 2020 году по причине снижения темпов строительства в связи с эпидемиологической ситуацией не введен в эксплуатацию намеченный к вводу в эксплуатацию многоквартирный дом (поз. 2.4) площадью 1265,3 кв.м в микрорайоне "Аркажская слобода".
2	Обеспеченность населения Великого Новгорода жильем (кв. м общей площади на одного человека)	25,77	27,32	26,11	
3	Коэффициент доступности жилья для населения Великого Новгорода (год)	3,20	3,17	3,18	
4	Площадь земельных участков, включенных в адресный перечень земельных участков, предоставленных жителям Великого Новгорода для жилищного строительства (га)	104,5	99	99	

4	Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (лет)	9,3	9,0	9,1	
5	Объем ввода стандартного жилья (тыс. кв. м)	98,9	135	93,23	Уменьшение показателя произошло из-за того, что ООО "ИМСА" в 2020 году по причине снижения темпов строительства в связи с эпидемиологической ситуацией не введен в эксплуатацию намеченный к вводу в эксплуатацию многоквартирный дом (поз. 2.4) площадью 1265,3 кв.м в микрорайоне "Аркажская слобода".